

Cronograma Físico Financeiro

ITEM	SERVIÇOS	VALOR		QUINZENA											
				1			2			3			4		
		%	R\$	%	R\$	ACUM %	%	R\$	ACUM %	%	R\$	ACUM %	%	R\$	ACUM %
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,23	R\$ 10.408,59	25,00	R\$ 2.602,15	25,00	25,00	R\$ 2.602,15	50,00	25,00	R\$ 2.602,15	75,00	25,00	R\$ 2.602,15	100,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,50	R\$ 23.378,49	100,00	R\$ 23.378,49	100,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	100,00
3	FUNDAÇÕES	14,43	R\$ 35.496,71	100,00	R\$ 35.496,71	100,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	100,00
4	PILARES METÁLICOS	7,91	R\$ 19.452,39	0,00	R\$ -	0,00	100,00	R\$ 19.452,39	100,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	100,00
5	TESOURAS E TERÇAS METÁLICAS	19,25	R\$ 47.379,27	0	R\$ -	0,00	100,00	R\$ 47.379,27	100,00	0,00	R\$ -	100,00	0,00	R\$ -	100,00
6	TRELIÇAS	14,34	R\$ 35.295,08	0	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	100,00	R\$ 35.295,08	100,00	0,00	R\$ -	100,00
7	CONTRAVENTAMENTO	2,63	R\$ 6.478,21	0	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	100,00	R\$ 6.478,21	100,00	0,00	R\$ -	100,00
8	COBERTURA	11,42	R\$ 28.100,35	0	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	50,00	R\$ 14.050,17	50,00	50,00	R\$ 14.050,17	100,00
9	PINTURA	8,63	R\$ 21.233,38	0	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	100,00	R\$ 21.233,38	100,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,66	R\$ 18.849,24	0	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	100,00	R\$ 18.849,24	100,00
TOTAL SIMPLES		100,00	R\$ 246.071,70	24,98	R\$ 61.477,35		28,22	R\$ 69.433,80		23,74	R\$ 58.425,61		23,06	R\$ 56.734,95	
TOTAL ACUMULADO				24,98	R\$ 61.477,35		53,20	R\$ 130.911,15		76,94	R\$ 189.336,76		100,00	R\$ 246.071,70	